



ATA DE REUNIÃO

2ª Reunião entre Diretoria do Campus e D.A.E.D
Cubatão – 03/03/2016

Versão 1.0

1. Identificação da reunião:

Data	Horário	Local	Presidente da reunião
03/03/2016	17:00	Campus Cubatão – Sala 101	Murilo

2. Objetivos

- Esclarecimentos por parte da Direção do Campus sobre o andamento das Obras e demais assuntos dos alunos.

3. Participantes

Nome	Cargo	Assinatura de Presença
Murilo Oliveira Benevides	Vice-Presidente	
Jose Bernardo	Turismo	
Felippe Sabará	Matemática	
Pedro Senna	Cultura e Eventos	



4. Discussão da pauta

Propostas do grupo, discussão e decisões	Responsável
<p><i>4.1 - Apresentação do Andamento de cada Obra dentro do Campus, com motivo dos atrasos, prazo final e situação atual.</i></p> <p>Foi apresentado aos presentes explicações do funcionamento para licitação de obras para órgãos públicos federais, explicando que o orçamento veio de verba destinada à Reitoria do IFSP que cedeu ao Campus Cubatão para uma manutenção geral do Campus, devido ao seu tempo de existência e ausência de obra de mesmo porte desde a fundação.</p>	DRG Robson Nunes
<p><i>4.1.1 – Restaurante Universitário.</i></p> <p>Sobre o Restaurante Universitário foi exposto o problema dos materiais em desfazimento pelo Campus, que hoje ocupam o lugar onde será o RU, por explicação dada pelo Diretor, existe um processo para o desfazimento desses materiais, este processo esta para aceitação de Coordenadoria específica na Reitoria, para posterior aprovação do Reitor e assim retirar os materiais de lá, o local da obra será hoje no prédio chamado de “barracão”, prédio este que fica logo na entrada do Campus, entre a Portaria e a futura sede do D.A., esta obra tem como previsão de início este mês de março, e como prazo de termino Outubro/2016, neste meio tempo, a Direção do Campus estará tratando do processo para a licitação da empresa que ficará responsável pelo Restaurante, contudo a parte final do processo só pode ser dado andamento após o fim da obra, para posterior visita das empresas interessadas, com isso a previsão de funcionamento do RU é para o 2º semestre de 2017.</p>	DRG Robson Nunes
<p><i>4.1.2 – Telhado</i></p> <p>As obras do telhado são as que estão em andamento, de acordo com o Diretor, ela esta sofrendo atrasos devido as atuais chuvas que estão caindo, contudo foi informado que a parte metálica que irá cobrir esta sendo feito na fábrica da empreiteira, aguardo periodo sem chuvas para implantação, enquanto isso pequenas reformas que decorrem de problemas de infiltração devidos as chuvas estão sendo feitas dentro do prédio, o prazo para o fim desta obra é este mês, caso seja possível trabalhar devido ao período chuvoso.</p>	DRG Robson Nunes
<p><i>4.1.3 – Estacionamento coberto para as motos</i></p> <p>Esta previsto também na reforma a construção de Estacionamento coberto para as motos de alunos, professores e técnicos do Campus, o local do estacionamento será onde é hoje um terreno de frente á Cantina, a previsão para esta obra é setembro/2016.</p>	DRG Robson Nunes
<p><i>4.1.4 – Ginásio Poliesportivo</i></p> <p>A Construção de ginásio poliesportivo terá local em terreno atrás do Campus, esta obra, de acordo com o Diretor é um adendo á obra originalmente aprovada pela Reitoria, ela terá padrões oficiais a nível estadual e possivelmente federal, fazendo com que o Campus possa receber eventos esportivos nestes níveis, nos documentos trazidos pelo Diretor não constava o prazo para finalização desta obra, o mesmo se comprometeu em enviar posteriormente este prazo para acompanhamento.</p>	DRG Robson Nunes



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS CUBATÃO
DIRETÓRIO ACADÊMICO EREMIAS DELIZOICOV
GESTÃO 2015-2016

Propostas do grupo, discussão e decisões	Responsável
<p>4.1.5 – Quadras</p> <p>Foi comentado pelo Diretor que haverá pequenas reformas nas quadras, a quadra cimentada terá o piso acertado e grade trocada, já o campo ficará para projeto futuro para sua cobertura e gradeamento lateral, a previsão para esta reforma é outubro/2016</p>	DRG Robson Nunes
<p>4.1.6 – Nova sede para o Diretório Acadêmico e Grêmio Estudantil, área de Integração e Estacionamento para Carros Oficiais</p> <p>A obra para construção do destes prédios tem previsão de término para este mês, de acordo com o Diretor, tendo sua obra já em estado avançado.</p>	DRG Robson Nunes
<p>4.1.7 – Prédio Administrativo</p> <p>A reforma do Prédio Administrativo e Pedagógico já esta pronta, de acordo com o Diretor foi dada prioridade para esta obra devido a questões de alvará da Prefeitura para as obras, pois todas as outras dependiam da Administração Municipal para começar, por se tratar de aumento de área construída do terreno, sendo assim foi dado prioridade para esta construção.</p>	DRG Robson Nunes
<p>4.1.8 – Portaria</p> <p>A construção de nova portaria na entrada do Campus irá trazer ampliação da atual, com entrada separada para alunos e veículos, e junto irá trazer para dentro do Campus o jardim que hoje fica na parte externa, com obras de paisagismo, sendo assegurado pelo diretor que nenhuma árvore de lá será derrubada para tal fim, o prazo para fim dessa obra é de outubro/2016.</p>	DRG Robson Nunes
<p>4.1.9 – Cabine primária de força</p> <p>Hoje a cabine primária de força do Campus fica dentro do prédio, o que por questões técnicas é algo extremamente perigoso, de acordo com o diretor, será feita uma reforma do local atual para trazer uma segurança provisória maior, mas há um projeto futuro para retirar todo este equipamento para local externo ao prédio principal, o prazo para esta reforma é outubro/2016.</p>	DRG Robson Nunes



Propostas do grupo, discussão e decisões	Responsável
<p>4.2 – Problemas Técnicos do Campus referente a Equipamentos</p> <p>Os diretores do D.A.E.D. presentes cobraram do Diretor do Campus sobre algumas pendências que hoje atrapalham as aulas, foram eles:</p> <p>- <u>Ar-Condicionado</u>: De acordo com o Diretor, o Campus é ponto final de rede de energia, assim, toda estabilidade energética acaba assolando o local, assim é considerado normal, com isso pequenas quedas de energia acontecem durante o dia, o que acaba desligando os aparelhos de ar-condicionado, contudo, foi salientado pelos diretores do DA que várias salas estão com aparelhos sem funcionar, trazendo assim diversos transtornos aos alunos, de acordo com o Diretor ouve um problema no processo de aquisição de novos aparelhos, problema este dito por ele ser recorrente entre órgãos federais, e também houve erro na contratação de empresa para a manutenção dos aparelhos de ar, pois a empresa que fazia isso era a mesma da limpeza, que contratou duas pessoas que não atendiam satisfatoriamente os problemas apresentados, este contrato não será renovado, e nova empresa será contratada para resolver estes problemas.</p> <p>- <u>Datashow</u>: Foi salientado pelos membros do DA que várias salas estão com problemas na utilização dos Data-Shows, com várias salas sem o aparelho, de acordo com o Diretor os data-shows sofreram do mesmo problema do Ar, em qe devido a problemas na aquisição de novos, trouxe ausência de alguns nas salas de aula, no que se refere a manutenção, o problema apresentado por estes aparelhos é em sua maioria nos cabos de ligação, pois muitos usuários utilizam de forma incorreta ao colocar e retirar estes cabos, e muitos pisam em cima, o que danificam estes aparelhos, sera visto sobre a compra de novos cabos para solucionar este problema, sendo anotado isso para que o D.A. continue cobrando sobre este problema.</p> <p>- <u>Sala de Estudos</u>: O Diretor Pedro Senna, salientou se poderia ser possível que na sala de estudos, anexa a biblioteca fosse disponibilizado cabos de rede para uso de internet neste local, logicamente também disponibilizando fontes de energia para o uso de computadores pessoais para os alunos, de acordo com o Diretor seria conversado com a coordenadoria de TI e de manutenção para ver a viabilidade disso, algo a ser cobrado posteriormente.</p> <p>- <u>Cabos de Rede</u>: O Diretor Murilo comentou sobre a ausência de Cabos de Rede no laboratório da sala 207, foi informado também que já foi enviado email ao coordenador dos laboratórios sobre o problema, estando nós aguardo posterior retorno do mesmo.</p> <p>- <u>Laboratórios com PC's sem funcionar</u>: Foi comentado que diversos laboratórios varios micros estão com problemas de inicialização ou sem falta de rede, foi acordado que será feita uma visita nestes laboratórios para verificar micro por micro quais estão com problema, e será levado ao Prof. Mauricio sobre o estado para as devidas correções.</p> <p>- <u>Redes Sociais na biblioteca</u>: Foi comentado pelo Diretor Felipe que esta havendo um uso indevido dos micros na Biblioteca, após intensa discussão, foi dada a ideia de uma campanha da Comunicação Social do Campus para uma conscientização por partes dos alunos, também foi acertado que isso também ira participar da resolução deste problema a Coordenadoria dos Recursos didáticos, para maior controle do uso, sendo este por e-mail, com assunto já iniciado anterior á este e-mail.</p> <p>- <u>Wi-fi no Campus</u>: De acordo com o Diretor, há a ideia de colocar no Campus Wi-fi, pelo menos em pontos estratégicos, hoje isso ja existe, contudo o roteador usado é o domiciliar, o que trás pequena area de cobertura, e não atende uma grande demanda de alunos, esta sendo visto com o professor Nelson Junior para a aquisição de aparelhos de roteador profissional e de um aparelho ligado diratamente ao servidor para implantar finalmente o wi-fi de boa qualidade no Campus, o diretor informou que o Campus São Paulo iria comprar uma quantidade maior que seu possível uso, e graças a isso seria possível essa aquisição, esta sendo aguardada a liberação da verba para 2016 para a compra dos mesmos.</p>	<p>- DRG Robson Nunes</p> <p>- CRD Etiene</p> <p>- CAD Ana Cláudia</p> <p>- CLI Mauricio</p> <p>- Diretor Presidente Stephanie</p> <p>- Diretor Vice-Presidente Murilo</p> <p>- Diretor de ADS Bruna</p> <p>- Diretor Acadêmico Rafael</p> <p>- Diretor de Turismo Bruno</p> <p>- Diretor de Automação Elaine</p> <p>- Diretor de Matemática Felippe</p>



Propostas do grupo, discussão e decisões	Responsável
<p>4.3 – Projetos Futuros para o Campus</p> <p>Foi apresentado pelo Diretor um projeto para prédio anexo para instalação de novos laboratórios, Anfiteatro, nova biblioteca, o que traria novas salas de aula, no 2º andar, e assim maior ofertamento de vagas.</p> <p>Também foi salientado a necessidade de obras de acessibilidade, já que este ano o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas irá passar por avaliação para certificação do Curso, e também o Campus Cubatão ira passar por avaliação para revalidação, o Diretor disse que esta sera prioridade para que o Campus não perca pontos nas duas avaliações.</p>	

5. Outras questões

Devido a ausência da Diretora Administrativa Leticia, e de seu suplente Luiz, ambas devidamente justificadas, esta ata foi redigida pelo Vice-Presidente Murilo.

6. Siglas utilizadas

IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

DRG – Diretor Geral do Campus

CRD – Coordenadoria de Recursos Didáticos

CAD – Coordenadoria de Administração

CLI – Coordenadoria dos Laboratórios de Informática

7. Fechamento da ata

Data	Nome do secretário	Assinatura
04/03/2016	Murilo	